



COMUNE DI LAURITO

Provincia di Salerno

UFFICIO TECNICO – SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piazza Marconi n°.2- 84050 Laurito (SA) Codice fiscale: 84001510654 Partita IVA: 00776010654 Numero di c. c. p per versamento oneri di costruzione e urbanizzazione n° 10987840 . Numero di c.c.p. per tutti gli altri versamenti n° 18970848 . Tutti da intestare a Comune di Laurito - servizio Tesoreria- specificando la causale.	Centralino Tel. + 39 0974 954114 Diretto U.T.C.Tel. + 39 0974 954357 Fax + 39 0974 954287	E Mail-Comune. Comunelaurito@tiscali.it E-Mail- U.T. C. lauritoutc@tiscali.it P.E.C.: utc.laurito@asmepec.it Sito Web: www.comune.laurito.sa.it
---	--	---

	Autore: Geom. A. Speranza Contatto: Lauritoutc@tiscali.it	Nome File
--	--	------------------

Ufficio Ragioneria

La presente è stata affissa il giorno		2015	Firma
La presente è rimasta affissa fino al giorno		2015	Firma



Regione Campania



Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano

DETERMINA N° 22 DEL 01 /07/2015

LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO" (6° piano stralcio - Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012)

CUP G54B13000110002 - CIG 5297067DF5 – Liquidazione 2° SAL -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

che, con, Determina Sindacale n. 55 del 27/07/2013, esecutiva a tutti gli effetti di legge, sono stati approvati i documenti progettuali concernenti il progetto dei **LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO" (6° piano stralcio - Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012) –**

che con **Ordinanza Commissario delegato ex OPCM 3908/2010 e ex OPCM 3922/2011 n° 19/3908-2010/3922-2011 del 24/09/2012 in BURC n° 65 del 08/10/2012)** è stato concesso un contributo pari ad € **298.400,00;**

DATO ATTO

- che con provvedimento sindacale n° 30 del 22/10/2012 , al sottoscritto è stato dato atto d'indirizzo di provvedere alle fasi progettuali;
che con determina n° 18 del 13.08.2013, il sottoscritto ha conferito incarico di:
progettazione , direzione lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori, attività di supporto al r.u.p, e Geologo;

Approvazione progetto esecutivo: Determina Sindacale n. 55 del 27/07/2013;

Determina di indizione GARA n. 21 del 12/09/2013, ad evidenza pubblica, mediante Procedura Aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 ex D. Lgs. 163/2006, ritenendo tale procedura quella maggiormente adeguata alle caratteristiche del contratto, trattandosi di intervento di risanamento del movimento franoso in località torretta, a monte del centro abitato” ;

scadenza presentazione delle richieste di partecipazione alle ore 12.00 del 06/11/2013;

determinazione n°25 del 08/11/2013, di nomina commissione di gara;;

PRESO ATTO che nella seduta del 10/12/2013, la gara venne aggiudicata provvisoriamente alla Ditta VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL - Frazione Croisete 11020 FENIS (AO) , con l'offerta tecnica integrativa delle opere di progetto trasmessa dalla stessa impresa con il Ribasso del 3,901 % e che successivamente furono effettuate le verifiche di ufficio sulle autodichiarazioni rese;

che con determina n° 09 DEL 06/02/2014, si aggiudicarono definitivamente i lavori di **LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA' TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO”** alla ditta VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL , con sede in Frazione Croisete - 11020 FENIS (AO) con il ribasso economico del 3,901% per la somma totale al netto del ribasso di € 196.091,59 (**comprensiva dei lavori di cui al progetto approvato ,oltre ai lavori integrativi e/o migliorativo contenuto nell'offerta tecnica presentata dalla stessa impresa che ivi si intende integralmente riportata**) oltre euro **7.448,36** relativi agli oneri della sicurezza ,oltre IVA come per legge. Per un **totale contrattuale di euro 203.539,95**. Si riportano i quadri economici di progetto e di aggiudicazione :

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

		IMPORTI IN EURO
A ₁	Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico:	205.500,00
A ₂	Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori (non sottoposti a ribasso d'asta): COSTI ORDINARI:	1.448,36
A ₃	Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non sottoposti a ribasso d'asta): COSTI SPECIALI:	6.000,00
A _(sic.tot.)	Oneri della Sicurezza (TOTALE=A2+A3)	7.448,36
A _(sogg.ribasso)	Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta (A1-A2):	204.051,64
A_(totale)	Importo Complessivo dei lavori compreso sicurezza (A1+A3):	€ 211.500,00

NOTA:	Aliquota I.V.A. sui Lavori al	21%
--------------	-------------------------------	------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		IMPORTI IN EURO
B ₁	I.V.A su (A _{totale})	44.415,00
B ₂	Spese Tecniche: Sicurezza (CSP e CSE), Relazione Geologica + Direzione dei Lavori + incentivo UTC, ecc.:	25.380,00
B ₈	Iva su Spese Tecniche al 21%	5.329,80
B ₁₂	Per Imprevisti:	8.275,20
B ₁₃	Indennità da esproprio, occupazione temporanea e danni eventuali	3.500,00
B	SOMMANO:	€ 86.900,00

TOTALE INTERVENTO (A_{totale}+B) :	€ 298.400,00
---	---------------------

QUADRO ECONOMICO POST GARA

		IMPORTI IN EURO
A ₁	Importo complessivo dei lavori, come da computo metrico:	205.500,00
A ₂	Oneri della sicurezza già considerati nella stima dei lavori (non sottoposti a ribasso d'asta): COSTI ORDINARI:	1.448,36
A ₃	Oneri della sicurezza non contemplati nella stima dei lavori (non sottoposti a ribasso d'asta): COSTI SPECIALI:	6.000,00
A _(sic.tot.)	Oneri della Sicurezza (TOTALE=A2+A3)	7.448,36
A _(sogg.ribasso)	Importo dei lavori sottoposto a ribasso d'asta (A1-A2):	204.051,64
A (netto ribasso)	Importo dei lavori al netto del ribasso del 3,901%	196.091,59
A_(totale)	Importo Complessivo dei lavori al netto del ribasso del 3,901% e compreso sicurezza	€ 203.539,95

NOTA:	Aliquota I.V.A. sui Lavori al	22%
--------------	-------------------------------	------------

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		IMPORTI IN EURO
B ₁	I.V.A su (A _{totale})	44.778,79
B ₂	Spese Tecniche: Sicurezza (CSP e CSE), Progettazione , D.L., Relazione Geologica + Direzione dei Lavori + incentivo UTC, ecc.:	25.380,00
B ₃	Iva su Spese Tecniche al 22%	5.583,60
B ₄	Per Imprevisti:	8.275,20
B ₅	Indennità di esproprio, occupazione temporanea e danni eventuali	3.500,00
B ₆		
B ₇		
B₈	ECONOMIE DI GARA	7.342,47
B	SOMMANO:	€ 94.860,06

TOTALE INTERVENTO (A_{totale}+B) :	€ 298.400,00
---	---------------------

Contratto in data 15/05/2014- rep n° 01- reg. a Vallo della Lucania in data 30/05/2014, al n° 528 serie 1T;

Consegna lavori in data 02/07/2014
 Sospensione lavori in data 11/11/2014
 proroga lavori giorni 60;
 Verbale ripresa lavori: 15/12/2014
 data nuova ultimazione lavori 01/02/2015;

VISTi gli elaborati relativi al 2° SAL a tutto il 23/03/2015, prot. n° 503 del 24 marzo 15, presentato dalla Direzione lavori;

VISTA la fattura n° 0 FATTPA 2_15 del 08/04/2015;

VISTO il certificato di pagamento per l'importo di euro 103.857,38, così disintato:

Lavori	euro	157.148,57
a detrarre quota relativa agli oneri per la sicurezza.....	euro	- 5.534,28
restano.....	euro	151.614,29
a detrarre il ribasso del 3,901%.....	euro	- 5.914,47
restano	euro	145.699,82
si somma la quota relativa agli oneri per la sicurezza.....	euro	5.534,28
Sommano i Lavori.....	euro	151.234,10
a detrarre lo 0,5% ritenute per infornuti.....	euro	- 756,17
a detrarre i certificati precedenti.....	euro	- 65.348,00
restano in c.t.....	euro	85.129,00 c.t.
iva al 22%.....	euro	18.728,38
Totale liquidazione.....	euro	103.857,38

Tanto premesso

DETERMINA

Di approvare gli elaborati relativi al 2° sal dei lavori di “LAVORI URGENTI PER IL RISANAMENTO DEL MOVIMENTO FRANOSO IN LOCALITA’ TORRETTA, A MONTE DEL CENTRO ABITATO”

Di approvare il 2° certificato di pagamento;

Di liquidare all’impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL , con sede in Frazione Croisete - 11020 FENIS (AO) , la somma di euro 85.129,00,relativa ai lavori eseguiti ,mentre l’ iva al 22% ,pari ad euro 18.728,38, sarà versata dall’Ente all’erario ;

Il totale delle somme in uscita è pari ad euro 103,857,38;

Considerato che la somma a disposizione (in cassa) è pari ad euro 101.339,59, la quale non “ copre” l’intero importo del Certificato di pagamento, si dispone di liquidare all’impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL, la somma di euro 82.611,21,di versare all’erario la somma di euro 18.728,38, e di liquidare senza ulteriore nuova determinazione la somma (che residua a credito dell’impresa VALDOTAINE COSTRUZIONI & SERVIZI SRL) pari ad euro 2.517,79 non appena l’ente finanziatore provvederà al nuovo accredito.

Laurito 01 Luglio 2015

Il Responsabile dell’area Tecnica
Geom. Antonio Speranza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005
e del D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e per gli ulteriori adempimenti contabili di legge.

Laurito 01 Luglio 2015

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Elisa Speranza